

ПРОТОКОЛ

заседания Управляющего совета (муниципального проектного офиса)
монопрофильного муниципального образования г.о.г. Кулебаки

г. Кулебаки (здание администрации)

25 февраля 2021 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава местного самоуправления городского округа город Кулебаки

Нижегородской области

В.В. Сергеев

Присутствовали:

Члены совета:

Сергеев В.В.- главы местного самоуправления г.о.г.Кулебаки;

Бисерова С.А. –зам. главы администрации г.о.г. Кулебаки, начальник управления экономики;

Глебова Ж.В.- зам. главы администрации по социальным вопросам г.о.г. Кулебаки;

Соколова Е.В. –начальник отдела экономики управления экономики г.о.г. Кулебаки

Баранов А.А. - индивидуальный предприниматель, председатель Совета предпринимателей г.о.г.Кулебаки;

Сабурова Л.А.- индивидуальный предприниматель, депутат Совета предпринимателей г.о.г.Кулебаки

Назаренкова Е.А.- проектный менеджер, начальник сектора реализации и координации программ отдела экономики управления экономики администрации г.о.г. Кулебаки.

Приглашенные:

Сажин Д.В. –начальник отдела архитектуры и строительства;

Шаблов А.Н.- начальник управления образования;

Носов Р.В. –начальник отдела сельского хозяйства;

Омельшина Н.Н.- специалист территориального управления №1

Зотова М.В.- специалист территориального управления №2

Саламатова С.А.- начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства;

Кузнецова Н.В. -управляющий делами

Кворум имеется (из 10 членов УС присутствуют 7).

Повестка дня:

1. Обсуждение вопроса о реализации проекта «"Строительство детского сада на 40 мест в п. Велетьма» в рамках реализации национального проекта «Демография». Согласование контрольных точек реализации проекта:

Сажин Д.В. доложил, что график строительно-монтажных работ подрядчиком представлен. Территория строительства огорожена, поставлен один вагончик, подведены сети временного электроснабжения, параллельно ведутся земляные работы по разработке котлована для монтажа фундамента здания. На данный момент выполнено ориентировочно 10% земляных работ. Имеется отставание. Окончание выполнения земляных работ по графику планировалось на 26.02.2021, но контрольная точка окончания данных работ сдвигается на 01.03.2021. Есть опасения, что работы к данному сроку выполнены не будут, нет в наличии самих пожарных емкостей, и работы будут окончены к 15.03.2021. Отставание уже на данном моменте на двухнедельный срок может, в дальнейшем, привести к еще более серьезным отклонениям от графика. Обеспокоенность вызывает и предстоящий паводок, и глубина промерзания грунта, особенно в открытом котловане, где она увеличивается еще на 1метр. В связи с этим возможно подтопление фундамента.

Срок окончания всех строительно-монтажных работ по графику производства подрядчика 20.11.2021, срок окончания работ по контракту 20.12.2021. Министерством рекомендовано сократить срок строительства до 31.10.2021, получить все разрешительные

документы на ввод объекта в эксплуатацию и проходить процедуру лицензирования образовательной деятельности.

Сергеев В.В. прокомментировал, что сдать объект надо до 1 января, пройти все процедуры строительного надзора, четко следить за графиком работ подрядчика, еженедельно вести мониторинг всех этапов работ, каждую контрольную точку.

Решили:

Сажину Д.В., осуществлять четкий контроль выполнения графика работ подрядчиком с поправками на отставание на две недели. Отслеживать все даты контрольных точек окончания каждого этапа строительства объекта и, в случае обнаружения срыва сроков, направлять письма подрядчику о приложении дополнительных усилий для возвращения к установленным срокам выполнения работ. Первое письмо направить 01.03.2021.

Проголосовали единогласно.

2. Вопрос. Подготовка заявок на 2022 год по благоустройству сельских территорий по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) или по областному проекту инициативного бюджетирования «Вам решать». Определение проектов/мероприятий. Оценка возможности реализации проектов по программе «КРСТ» или по проекту «Вам решать».

2.1. Омельшина Н.Н. доложила о предложениях по благоустройству сельских населенных пунктов по территориальному управлению №1 (на его территории две АТО: первое -п.Гремячево, и второе -с.Теплово, д.Меяево, с.Ломовка, с.Шилокша)

- п. Гремячево «Строительство хоккейного корта» -предварительная стоимость проекта 2000,0тыс.руб.
- д.Меяево «Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Центральная (522п.м.)» – предварительная стоимость проекта 2700,0тыс.руб.
- с.Теплово «Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная с заездом с ул.Советской до Тепловского ДК (1150п.м.)– предварительная стоимость проекта 5230,0 тыс.руб.
- с.Ломовка «Строительство спортивной тренажерной площадки» – предварительная стоимость проекта 1000,0тыс.руб.
- с.Шилокша «Строительство спортивной тренажерной площадки» – предварительная стоимость проекта 1000,0тыс.руб.

Решили:

1.«Строительство хоккейного корта в п.Гремячево» - проект планируется реализовывать по программе «КРСТ» (% софинансирования 64,8% обл/б; 25% м/б; 10,2% внебюджет)

2. «Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Центральная в д.Меяево(522п.м.)» - проект планируется реализовывать по программе «КРСТ» (% софинансирования 64,8% обл/б; 25% м/б; 10,2% внебюджет)

3. «Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная в.Теплово с заездом с ул.Советской до Тепловского ДК (1150п.м.)» - проект планируется реализовывать по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» (% софинансирования 69% обл/б; 30% м/б; 1% внебюджет).

4. «Строительство спортивной тренажерной площадки в с.Ломовка» предварительно планируется реализовывать по программе «КРСТ»

5. «Строительство спортивной тренажерной площадки в с.Шилокша» предварительно планируется реализовывать по программе «КРСТ»

6. До **05.03.2021** Территориальному управлению №1 проработать и представить (с обоснованием необходимости реализации) другие проекты, требующие благоустройства и/или ремонта/реконструкции. Выяснить информацию по принадлежности водопроводных сетей в районе «Простоквашино»

7. До **26.02.2021** Носову Р.В. направить в территориальное управление №1 необходимую информацию об условиях вхождения в разные подпрограммы программы «КРСТ»

Проголосовали единогласно.

2.2. Зотова М.В. доложила о предложениях по благоустройству сельских населенных пунктов по территориальному управлению №2 (на его территории четыре АТО: первое – п.Велетьма, второе – с.Мурзицы, п.Первомайский, п.МТФ; третье – с.Саваслейка, п.Мыза, д.Н.Саваслейка; четвертое – с.Серебрянка, д.Михайловка и др.насл.пункты в этом направлении)

- п. Велетьма «Благоустройство сквера в п.Велетьма ул. Первомайская 1, с установкой детской спортивной площадки» - стоимость проекта 2035,3 тыс.руб.
- с.Мурзицы «Ремонт дороги в с.Мурзицы по ул.Новая Стройка от д.65 до детского сада, ДК, административного здания»- стоимость проекта 3053,0 тыс.руб.

Решили:

1. «Благоустройство сквера в п.Велетьма ул. Первомайская 1, с установкой детской спортивной площадки» - проект планируется реализовывать по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» (% софинансирования 69% обл/б; 30% м/б; 1% внебюджет).

До 05.03.2021 Саламатовой С.А., Туляков В.В. пересчитать смету с учетом дополнительного асфальтирования территории (дороги) прилегающей к скверу.

2. «Ремонт дороги в с.Мурзицы по ул.Новая Стройка от д.65 до детского сада, ДК, административного здания»- проект планируется реализовывать по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» (% софинансирования 69% обл/б; 30% м/б; 1% внебюджет).

До 05.03.2021 Саламатовой С.А., Туляков В.В. пересчитать смету проекта, т.к. не были учтены все выезды и заезды, стоянка, разворотные площадки у детского сада, и Дома культуры.

3. **До 05.03.2021 Территориальному управлению №2** проработать и представить (с обоснованием необходимости реализации) другие проекты по АТО Саваслейское и АТО Серебрянское, требующие благоустройства и/или ремонта/реконструкции.

4. **До 26.02.2021 Носову Р.В.** направить в территориальное управление №2 необходимую информацию об условиях вхождения в разные подпрограммы программы «КРСТ»

Проголосовали единогласно.

3. Разное.

3.1.Информация о занесении данных по реализации национальных проектов и иных крупных проектов в систему АИС УПД.

1. **Назаренкова Е.А.** доложила о нормативных документах, о назначении должностных лиц, ответственных за занесение и обновлении данных в системе АИС УПД. Отдел дорожной деятельности и благоустройства заносит данные по нацпроекту «Жилье и городская среда» и другим объектам благоустройства (куратор министерство ЖКХ). Управление образования и отдел архитектуры и организации строительства размещают данные в этой системе по нацпроекту «Демография» (строительство д/с на 40 мест в п.Велетьма). Сейчас по занесению информации в АИС УПД подключаются территориальные управления №1 и №2 по проектам, реализующимся в рамках программы «КРСТ» (куратор Минсельхоз) и проекту «Вам решать» (куратор министерство ЖКХ).

Решили:

Информацию принять к сведению.

3.2. Дальнейшее благоустройство ул. Адм.Макарова в г.Кулебаки

Саламатова С.А. доложила, что предполагается в 2022 году закончить благоустройство улицы. Работы продолжаются в 2021 году (освещение нечетной стороны уже благоустроенных участков улицы).

Решили:

Управляющей компании провести межевание д.№8 ул.Адм Макарова, чтобы включить данную придомовую территорию в общее имущество МКД, что является условием участия в нацпроекте. «Жилье и городская среда», включая процедуру постановки на кадастровый учет.

3.3. Благоустройство общественного пространства «Площадь Ленина в г.Кулебаки»

Сажин доложил, что имеется проект благоустройства этой территории, разработанный около 10 лет назад. Его необходимо переработать.

Решили:

Сажину Д.В. связаться с проектной компанией для разработки концептуальных рисунков (нескольких) для дальнейшего рассмотрения и обсуждения данного проекта с общественностью.

Глава местного самоуправления

В.В. Сергеев

Проектный менеджер
Проектного офиса



Е.А. Назаренкова