

ПРОТОКОЛ

заседания Управляющего совета (муниципального проектного офиса)
монопрофильного муниципального образования г.о.г. Кулебаки

22 сентября 2021 г.

№ 7

Присутствовали:

Сергеев В.В.- глава местного самоуправления г.о.г.Кулебаки, председатель Управляющего совета.

Гусева Е.А. – начальник сектора проектной деятельности, секретарь Управляющего совета

Члены совета:

Бисерова С.А. – заместитель главы администрации по экономике и инвестициям;

Пятелев А.А. – заместитель главы администрации по строительству, благоустройству и ЖКХ;

Сапунова Н.В. – заместитель главы администрации по социальной политике;

Щукина Ю.А. – начальник финансового управления;

Рощина М.А. – начальник отдела муниципальных закупок;

Лысенкова А.В. - главный специалист сектора проектной деятельности.

Приглашенные:

Саламатова С.А. - начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства;

Туляков В.В. – начальник территориального управления № 2;

Шаблов А.Н.- начальник управления образования.

Кворум имеется (из 11 членов УС присутствуют 8).

Повестка дня:

1. Анализ исполнения контрольных точек (КТ) по форме «Свод контрольных точек по проектам и крупным мероприятиям, реализуемым на территории г.о.г. Кулебаки в 2021 году с применением методов проектного управления» за период август-сентябрь 2021.

Пятелев А.А., Саламатова С.А., Шаблов А.Н., Туляков В.В. доложили, каждый по своему направлению, о выполнении контрольных точек по мероприятиям/проектам за август-сентябрь 2021 г.

Подробно обсудили проблемные вопросы по мероприятиям, по которым произошли нарушения сроков, либо высок риск их нарушения.

Решили:

Гусевой Е.А. внести необходимые изменения в форму по КТ и направить всем исполнителям мероприятий/проектов.

Всем ответственным исполнителям соблюдать КТ и сроки их выполнения в соответствии с приложением «Свод контрольных точек».

2. Отчет об исполнении плана информационного освещения.

По итогам августа-сентября проанализировали план информационной работы.

Решили:


Гусевой Е.А. внести изменения в план информационного освещения и направить всем исполнителям мероприятий/проектов.

Всем ответственным исполнителям обеспечить своевременное освещение мероприятий/проектов СМИ.

Актуализированный «Свод контрольных точек» по итогам заседания от 22.09.2021 года прилагается.

Председатель

Секретарь



В.В. Сергеев

Гусева Е.А.